

Fullscale infiltratietest waterpasserende verharding Urban Technology Hogeschool van Amsterdam		
locatie	proefvak 3 fieldlab Ericaplein Grubbenvorst	
datum	niet getest op 29-11-2019	
Climatescan project	https://www.climatescan.nl/projects/4380/detail	
type	waterdoorlatende keramische klinker	
leverancier	ZOAK Tilesystems	
voeg	< 3mm	
afstandhouders	ja rondom	
voegmateriaal	basalt split 0-2	
conditie	stenen los, voegmateriaal verdwenen	
straatlaag	Aquabase C1 1/3	
dikte	3 cm	
fundering	SBR rubberen draintegels op oude korrelmix fundering	
dikte	5+20cm	
ondergrond	zand doorlatendheid onbekend	
verkanting	tonrond	
kolken	ja	
ouderdom	3 maanden	
wateroverlast	nee	
bomen	ja	
bladeren	ja, beperkt	
onderhoud	nog niet	
conditie straatwerk	slecht door instabiele onderconstructie zijn stenen gaan wijken	
losse stenen	ja	
spoorvorming	nee	
reinigingsmethode	nvt	
voegdiepte na reiniging	nvt	
RESULTATEN HANDMETING		
Locatie/test	Gemiddelde Infiltratiesnelheid	Opmerkingen
	[mm/uur]	
Nulmeting na aanleg	450	d.d. 5 september 2019
Niet getest in verband met slechte conditie wegvak. Proefvak wordt waarschijnlijk verwijderd. In verband met ongeschikte onderconstructie.		

